



ÖKO 3.15.C	Checkliste Baustellenkontrolle	Dokumenteigner/-in
		POM, 11.08.06

Baustellenkontrolle

für Projektleitende Bauherr für Projektleitende Bauherr (PL) und Bauleiterinnen / Bauleiter

Objekt:	Datum:	Name:
---------	--------	-------

Vorgehen:

- PL/Bauleitung informieren, Termin vereinbaren
- Vor Ort Liste mit Materialien erstellen (siehe Rückseite)
- Ökologische und toxikologische Eigenschaften der Materialien prüfen/beurteilen
- Vergleich mit bestellten Produkten/Systemen machen
- Übereinstimmungen/Abweichungen feststellen
- Ergebnisse kommentieren/protokollieren. Bei Abweichungen schriftliche Stellungnahme von Bauleitung / Unternehmern verlangen
- Massnahmen einleiten

Kontrollpunkte:

ja	nein	nr	
Baustellenordnung, Entsorgung			
☐	☐	-	Alle Materialien identifizierbar (Originalgebinde)
☐	☐	-	Entsorgung: Saubere Trennung der Bauabfälle (Mehrmuldensystem)
☐	☐	-	Entsorgung: keine Sonderabfälle in Mulde (Dosen, Kartuschen etc.)
☐	☐	-	Entsorgung: keine Verpackungsmaterialien in Mulde
Lösemittel, Emissionen			
☐	☐	☐	Anstrichstoffe: wasserverdünnbare Produkte
☐	☐	☐	Bituminöse Voranstriche auf Wasserbasis
☐	☐	☐	Verlegewerkstoffe (Grundierungen/Spachtel/Klebstoffe, etc.): EC1-Produkte
☐	☐	☐	Dieselbetriebene Baumaschinen mit Leistung über 18 kW mit Partikelfilter
Diverse			
☐	☐	-	Keine Montageschäume eingesetzt
☐	☐	☐	Organische Dämmstoffe ohne FKW/HFKW als Treibmittel
☐	☐	☐	Installationsrohre, Kabelkanäle und Elektrokabel halogenfrei
☐	☐	☐	Schalldämmmatten Entsorgungsleitungen bleifrei
☐	☐	☐	Andere: ...

nr: nicht relevant, keine entsprechenden Arbeiten in Ausführung

Materialliste Baustellenkontrolle

[illegible]