



Baustellenkontrolle

für Projektleitende Bauherr (PL) und Bauleiterinnen / Bauleiter

Objekt:	Datum:	PL:
---------	--------	-----

Vorgehen:

- PL/Bauleitung informieren, Termin vereinbaren
- Vor Ort Liste mit Materialien erstellen (siehe Rückseite)
- Materialien prüfen/beurteilen
- Vergleich mit bestellten Produkten/Systemen machen
- Übereinstimmungen/Abweichungen feststellen
- Ergebnisse kommentieren/protokollieren
- Massnahmen einleiten

Checkliste (Richtschnur allgemeine bauökologische Submissionsbedingungen):

ja	nein	nr	
Baustellenordnung, Entsorgung			
☐	☐	-	Alle Materialien identifizierbar (Originalgebinde)
☐	☐	-	Entsorgung: Saubere Trennung der Bauabfälle (Mehruldensystem)
☐	☐	-	Entsorgung: keine Sonderabfälle in Mulde (Dosen, Kartuschen etc.)
☐	☐	-	Entsorgung: keine Verpackungsmaterialien in Mulde
Lösemittel, Emissionen			
☐	☐	☐	Anstrichstoffe: wasserverdünnbare Produkte
☐	☐	☐	Bituminöse Voranstriche auf Wasserbasis
☐	☐	☐	Verlegewerkstoffe (Grundierungen/Spachtel/Klebstoffe, etc.): EC1-Produkte
☐	☐	☐	Fugendichtungsmassen, Primer, Reiniger: lösemittelfrei (0 % Lösemittel)
Diverse			
☐	☐	-	Keine Ortschäume eingesetzt
☐	☐	☐	Organische Dämmstoffe: ohne FKW/HFKW als Treibmittel
☐	☐	☐	Rohrmaterialien und Elektrokabel halogenfrei
☐	☐	☐	Andere: ...

nr: nicht relevant, keine entsprechenden Arbeiten in Ausführung

Auswertung:

- Ausgangslage 100 %, jede Abweichung (nein-Antwort) ergibt eine Reduktion um 10 %
- Resultat: _____ %



Materialliste Baustellenkontrolle

Produkt	Hersteller	Anwendungsbereich	Bemerkungen